

宜蘭縣立員山國中
校舍補強工程學生安置計畫

填 表 人	姓 名	李書豪	連 絡 電 話	0918854255
	電 子 信 箱	ak47ncue@ilc.edu.tw		

壹、執行補強工程學校資料

一、縣市：宜蘭縣員山鄉

二、學校名稱：員山國民中學

三、校舍名稱：教學大樓

四、地區屬性：一般 偏遠 特偏

五、補強工程批次：

六、學校總教室數：50間；施工影響教室數：24間

七、全校師生人數：306人；學生人數：259人

八、施工影響教室教師人數：47人；學生人數：259人

貳、緣由

教育部於 2009 年開始關注與推動老舊校舍耐震評估補強等事項專案，經由成立網站，長期每年的密集蒐集相關學校耐震數，發現針對本校『教學大樓』L 型座落的建築物現況，1997 年興建的大樓，在 2019 年七月進行評估，發現 CDR 值僅 0.621，亟須補強。

參、依據

府教資字第 1090210693 號函之說明三，檢送師生安置計畫及通過國家實驗研究院補強設計審查之預算書圖函送。

本府審查。

肆、工程施作期程

- 一、開工日期：2021 年 5 月 29 日。
- 二、預定完工日期：2021 年 7 月 27 日。
- 三、安置計劃實施日期：2021 年 5 月 26 日～2021 年 8 月 30 日。

事涉全校班級教室座落位置，已經無備用教室提供如此大量的閒置教室替代安置所，又後面有：冷氣電力改善工程案及下水道工程案陸續接力後面施工，故有必要於九年級會考結束後即開始施工，而完工後又涉及驗收復原等作業，需要在開學準備周前，務必還給師生正常教學環境。

伍、補強工程執行現況

說明	是	否
一、是否有同期施工的校舍		✓
說明：		
二、是否於寒暑假施工	✓	
說明：班級教室均座落於此，無閒置教室可供安置。		
三、是否影響上課時間	✓	
說明：若沒有如期在開學前驗收完工，將無法順利開學上課。		

陸、安置方案：校內、外安置請擇一填寫，或兩者皆填寫

說明	校內	校外
學生安置地點：預計專科教室提供 4 個班級給予暑期課輔。 該棟學校女學生廁所禁止使用。	✓	
說明：該時段有 9 年級暑期課業輔導，恐需轉專科教室上課。該時段學生廁所改用教職員廁所及體育館廁所。		

一、校內安置

3. 安全措施：利用各種設備和裝置禁止學生（或民眾）逗留、進入或誤闖工地，以維護師生、學童和社區民眾作息及工地之安全管理，施工期間校園後操場及球場都暫停開放。

4. 負責人員：

學務主任	生活教育組長	教務主任	資訊設備組長
巡視工地危險死角可能性，即時提出修正。	嚴格控管學生勿入施工圍籬邊逗留或擅入。	臨時安置教室的教學環境確認。	施工教室內的各項教學設備之撤離與保管。
事務組長	工友	總務主任	校長
巡視承包廠商工作進度與施工安全是否有循規範進行。	協助事務組長進行了解工地承包商確實遵守工地安全事項。	總攬所有工地與校園安全事項之即時狀況。	指揮安置作業順利進行。

5. 其他配套措施：無。

本校確實已經無閒置校舍提供安置 24 班的班級，務必要在開學日前完工驗收並清潔教室，以提供使用之。

二、校外安置：無

柒、宣導方式

一、學生朝會：將於九年級 5 月 16、17 日會考完，全校師生即行宣導。

二、說明會(學生、教師、家長)：

1. 學生每周有 2 天朝會，可以不斷耳提面命宣導之。

2. 109 第二學期初的『校務會議』，共宣導 1 次。並於學校社群

LINE 不斷更新工地訊息及校園安全注意事項給全校教師周知。

3. 109 第二學期家長會將會進行宣導。

4. 校門口跑馬燈等公告明示施工範圍和宣導安全注意事項。

捌、其他

一、本校於施工期間將加強本計畫之安全宣導與各方之協調工作。

二、本安置計畫業經行政會議及家長會溝通、討論後擬定之，經校長核定後報教育主管機關核准後實施，修正時亦同。

承辦人：

事務組長 蘇敬惠

承辦主管：

教師兼總務主任 李書豪

相關處室：

教師兼代學務主任 陳誌榮

教師兼任教務主任 吳宏達

校長：

校長 傅偉