項次	變更項目	變更內容	需求原因	備註
壹.一.8	植筋拉拔試驗	新增項目	因壹層女廁及貳層男女廁天花板拆除後樓板鋼 筋銹蝕外露,以增加底層保護層方式,需增加鋼 筋、混凝土、植筋、模板、洗孔等,配合改善方 式辦理植筋拉拔試驗。	依第四次工務會議紀錄
壹.一.9	既有無障礙廁所 PVC 天花板拆除清運	新增項目	女廁旁無障礙廁所於施工期間須保持可使用狀態,方便行動不便師生使用,因新配貳樓無障礙 廁所汙排水管需先拆除壹樓之塑膠天花板。	依第三次工務會議紀錄
壹.一.10	2F 男女廁樓板鋼筋外露既有鬆 動混凝土塊打除清潔	新增項目	因壹層女廁及貳層男女廁天花板拆除後,樓板 鋼筋銹蝕外露,以增加底層保護層方式,需增加 鋼筋、混凝土、植筋、模板、洗孔等,配合改善 既有鬆動混凝土塊打除清潔。	依第三次工務會議紀錄
壹.一.11	1F 男女廁既有 RC 地坪打除清 運	新增項目	壹層男女廁地坪打鑿配管時,發現樓板下方原 有回填土方有流失掏空現象,故男女廁壹樓地 坪全面打除,混擬土塊破碎後就地回填,整地後 新作鋼筋混擬土地坪。	依第七次工務會議紀錄
壹.二.1	預拌混凝土,fc'=245kgf/cm²	數量追加	<ol> <li>壹層男女廁地坪打鑿配管時,發現樓板下方原有回填土方有流失掏空現象,故男女廁壹樓地坪全面打除,混擬土塊破碎後就地回填,整地後新作鋼筋混擬土地坪,配合改善需增加混凝土。</li> <li>壹層女廁及貳層男女廁樓板鋼筋銹蝕外露,</li> </ol>	依第三次工務會議紀錄 依第七次工務會議紀錄

			以增加底層保護層方式配合改善需增加混 凝土。	
壹.二.3	鋼筋加工及組立, SD280, fy=2800kgf/cm <sup>2</sup>	數量追加	1.壹層男女廁地坪打鑿配管時,發現樓板下方原有回填土方有流失掏空現象,故男女廁壹樓地坪全面打除,混擬土塊破碎後就地回填,整地後新作鋼筋混擬土地坪,配合改善需增加鋼筋。 2.壹層女廁及貳層男女廁樓板鋼筋銹蝕外露,以增加底層保護層方式配合改善需增加鋼筋。	依第三次工務會議紀錄 依第七次工務會議紀錄
壹.二.4	一般模板	數量追加	壹層女廁及貳層男女廁樓板鋼筋銹蝕外露,以 增加底層保護層方式配合改善需增加模板。	依第三次工務會議紀錄
壹.二.6	2F 男女廁樓板鋼筋外露補強植 筋	新增項目	因壹層女廁及貳層男女廁天花板拆除後,樓板 鋼筋銹蝕外露,以增加底層保護層方式,需增 加鋼筋、混凝土、植筋、模板、洗孔等,配合 改善採植筋增打混凝土方式增加保護層厚度。	依第三次工務會議紀錄
壹.三.2	貼釉面壁磚,30×60×0.9±0.2cm	數量追加	拆除過程中,男廁一樓操場側外牆有既有設備,原設計空心磚開口尺寸調整,配合既有設備,空心磚牆原寬度 180 公分改為 140 公分,減少的 40 公分範圍改為砌磚牆面貼壁磚,配合改善增加貼釉面壁磚,30×60×0.9±0.2cm。	依第三次工務會議紀錄
壹.三.4	牆頂 1:2 水泥砂漿粉光 th=2.5	數量追減	男女廁所參樓原設計高水箱側牆砌 1/2B 磚牆, 經現場打鑿確認,高水箱配管可埋入既有牆面, 故取消該新砌磚牆,配合改善方式 減少牆頂 1:2 水泥砂漿粉光 th=2.5。	依第六次工務會議紀錄

壹.三.6	砌紅磚,1/2B	數量追減	男女廁所參樓原設計高水箱側牆砌 1/2B 磚牆, 經現場打鑿確認,高水箱配管可埋入既有牆面, 故取消該新砌磚牆。	依第六次工務會議紀錄
壹.三.7	13mm 厚熱固性強化樹脂板廁 所隔間	數量追加	男女廁所三樓原設計高水箱側牆砌 1/2B 磚牆,經現場打鑿確認,高水箱配管可埋入既有牆面,故取消該新砌磚牆,以增加廁間寬度尺寸,配合改善方式故增加 13mm 厚熱固性強化樹脂板廁所隔間尺寸。	依第六次工務會議紀錄
壹.三.17	1:2 水泥砂漿粉光漆油性水泥漆(樑下,白色系)	數量追加	拆除過程中,男廁一樓操場側外牆有既有設備, 原設計空心磚開口尺寸調整,配合既有設備,空 心磚牆原寬度 180 公分改為 140 公分,減少的 40 公分範圍改為砌磚牆面貼壁磚,配合改善方 式增加 1:2 水泥砂漿粉光漆油性水泥漆(樑下,白 色系)。	依第三次工務會議紀錄
壹.三.18	頂版及樑底樑側噴塗油性水泥 漆(深色系)	數量追加	女廁旁無障礙廁所於施工期間須保持可使用狀態,方便行動不便師生使用,因新配貳樓無障礙廁所汙排水管需先拆除壹樓之塑膠天花板,配合改善方式增加頂版及樑底樑側噴塗油性水泥漆(深色系)。	依第三次工務會議紀錄
壹.三.19	砌混凝土空心磚 19×19×10cm± 2mm	數量追減	拆除過程中,男廁一樓操場側外牆有既有設備,原設計空心磚開口尺寸調整,配合既有設備,空心磚牆原寬度 180 公分改為 140 公分,減少的 40 公分範圍改為砌磚牆面貼壁磚,另空心磚選擇開孔面積較大的樣式。	依第三次工務會議紀錄

壹.四.1	塗高分子彈性水泥, TH≥ 1.3mm	數量追加	男女廁所三樓原設計高水箱側牆砌 1/2B 磚牆, 經現場打鑿確認,高水箱配管可埋入既有牆面, 故取消該新砌磚牆,以增加廁間寬度尺寸,配合 改善方式增加彈性水泥數量。	依第六次工務會議紀錄
壹.四.2	鋪岩面地磚,30×30×0.9±0.2cm	數量追加	男女廁所三樓原設計高水箱側牆砌 1/2B 磚牆,經現場打鑿確認,高水箱配管可埋入既有牆面,故取消該新砌磚牆,以增加廁間寬度尺寸,配合改善方式增加地磚數量。	依第六次工務會議紀錄
貳.二.20	合流管	數量追減	汙水合流管,現況汙水處理設施周邊無空間施 作。	依第八次工務會議紀錄
貳.二.37	既有無障礙廁所臨時汙水管配 置拆裝及洗孔	新增項目	壹層女廁旁無障礙廁所於施工期間須保持可使 用狀態,方便行動不便師生使用,於走廊前階梯 處施作木作臨時坡道,及貳層無障礙廁所汙排 水管施作臨時明管至汙水處理設施,並於工程 完工時復原。	依第一次工務會議紀錄