

承辦人：游水謨 組長：潘玉堃 主任：林庭煌 校長：黃賜福

校園建築管理檢核表

項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
			符合	待改進事項
一般性要點	1 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	游水護	✓	
	2 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	潘玉娟	✓	
	3 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	潘玉娟	✓	
門	1 校門門鎖無損壞，操作使用正常。	游水護	✓	
	2 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	游水護	✓	
	3 教室門、鎖無損壞。	游水護	✓	
	4 儲藏室門無損壞。	游水護	✓	
鐵捲門	1 有防夾及聲音警示裝置。	潘玉娟	✓	待改進
	2 有警示標語提醒進出人員。	潘玉娟	✓	待改進
	3 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	游水護	✓	
窗	1 窗戶無損壞、故障。	游水護	✓	
	2 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	游水護	✓	
防盜窗	1 網架無鏽損、斷裂現象。	游水護	✓	
	2 安裝牢固、不易倒塌。	游水護	✓	
牆	1 具有傷害性之銳利角已妥善處理。	游水護	✓	
	2 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	游水護	✓	
	3 內牆無出現裂縫現象。	游水護	✓	
	4 圍牆無傾斜、裂縫現象。	游水護	✓	
天花板	1 樑無傾斜龜裂現象。	游水護	✓	
	2 天花板無龜裂現象。	游水護	✓	
	3 天花板無漏水的現象。	游水護	✓	
	4 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	游水護	✓	
懸吊物	1 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	游水護	✓	
	2 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	游水護	✓	
柱	1 柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	游水護	✓	
	2 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	游水護	✓	