

109年度第一季宜蘭縣政府工程查核常見缺失一覽表(監造品質管理)

查核總件數:24件

項次	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，未落實執行	23	95.83%	0	0	23
2	發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	12	50.00%	0	0	12
3	有無填報監造報表未落實記載	9	37.50%	0	0	9
4	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	9	37.50%	0	0	9
5	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求	8	33.33%	0	0	8

109年度第一季宜蘭縣政府工程查核常見缺失一覽表(廠商品質管理)

查核總件數:24件

項次	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或未確實記載檢查值	23	95.83%	0	2	21
2	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	18	75.00%	0	0	18
3	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	9	37.50%	0	0	9
4	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	7	29.17%	0	0	7
5	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、自主檢查表等相關表單，未符合需求	6	25.00%	0	1	5

109年度第一季宜蘭縣政府工程查核常見缺失一覽表(施工品質)

查核總件數:24件

項次	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	無工程告示牌或內容未符合規定	10	41.67%	0	0	10
2	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	10	41.67%	0	0	10
3	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	8	33.33%	0	0	8
4	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	8	33.33%	0	0	8
5	主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鈎綁紮不合規範要求	4	16.67%	0	0	4

109年第一季宜蘭縣政府工程查核常見缺失一覽表(安衛管理)

查核總件數:24件

項次	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□未符合規定	8	33.33%	0	0	8
2	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	7	29.17%	0	0	7
3	圍籬、外部防護網等設施不足	7	29.17%	0	0	7
4	施工架未與穩定構造物妥實連接或未符合規定	5	20.83%	0	1	4
5	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	5	20.83%	0	0	5