家屋修繕

10/12~14(一~三) **重現泰雅傳統工藝智慧-115 年傳統家屋修繕：**

南澳鄉公所 115 年補助學校教學環境實施計畫的泰雅傳統家屋修繕，說實在的，真的帶來滿滿的震撼與感動。在 10 月 12 日到 14 日這短短的三天裡，看著韋老師團隊揮汗工作，原本有些斑駁、歲月痕跡沉重的傳統家屋，在工匠的手中一點一滴重新煥發光彩。

修繕的第一天特別紮實，主要集中在最考驗技術的基部結構。因為長時間在地底承受濕氣與蟲害，不少木柱基部都已經腐朽不堪。韋老師團隊憑著極為專業的手藝，將這些壞掉的木柱一根根均勻塗上一層厚厚的柏油防腐防蟲處理再替換加固。看著柏油刷上去的那一刻，心裡特別踏實，因為這層防護能徹底阻絕濕氣和蟻害，大大提升了整座建築的安全性與耐用度，簡直就像是幫家屋穿上了一件超強防護衣。

接下來的兩天，工程進展到牆面木板的更換與固定。最讓我印象深刻的，就是韋老師團隊如何在傳統與現代工法之間找到完美平衡。他們把老化的木板換掉後，一方面用現代五金鎖緊來強化結構的穩固度，另一方面卻堅持採用泰雅族最道地的傳統工法，用藤皮一步步綁紮固定。看著師傅們熟練地揮動藤皮、一圈圈纏繞綁緊，不僅展現出令人驚嘆的工藝美學，更讓人深切體會到原住民祖先對自然的敬意與建築智慧。

這三天的修繕過程雖然辛苦，但結果真的非常值得。非常感謝鄉公所提供的經費補助，讓這個原本面臨歲月考驗的空間，順利轉變成安全無虞又充滿文化底蘊的戶外文化教室。現在走進家屋，不僅不再擔心結構安全問題，更能隨處感受最真實的文化脈動。這不只是一次單純的建築維修，更是一場深具意義的文化保存與傳承歷程。看著全新的家屋矗立在那裡，心中滿是感謝，也相信這個空間會在未來繼續陪伴著孩子們，把泰雅族的傳統文化一直傳承下去。



技術工團隊替換家屋基部腐朽的主柱



對受潮腐朽的木柱基部進行柱基開挖



專業工班通力合作精準安裝木板橫樑



塗刷柏油有效延長結構壽命與品質



重新編紮與加固確保結構無虞



用藤皮綁紮固定傳承泰雅傳統工法



修復傳統木竹家屋消除倒塌隱患



基部腐朽受潮侵蝕之木柱已替換完



用最道地的傳統工法~藤皮綁紮固定



展現出令人驚嘆的工藝美學